

PROTOKÓŁ

z odbioru końcowego robót wykonanych przez MASTERS RUBBER CICHÓPEK ROMAN, ul. Fryderyka Chopina 38/16, 41-400 Mysłowice, NIP 9541894048, REGON 276835794, dotyczącego realizacji: remont nawierzchni placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie, Majdów 1, 26-500 Szydłowiec, spisany w dniu 11.08.2022r.

Zlecenie w ramach zadania : „Modernizacja placu zabaw przy PSP im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie”.

Komisja w składzie:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| - Michał Kwiatek | - Urząd Miejski |
| - Mariusz Sokołowski | - Urząd Miejski |
| - Katarzyna Jedlińska-Kopciał | - Urząd Miejski |

przy udziale

- | | |
|--------------------|------------------------------------|
| - Roman Cichopek | - Wykonawca |
| - Joanna Włodarska | - Nauczyciel Szkoły |
| - Ewa Piskorz | - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego |

Po zapoznaniu się ze stanem zaawansowania robót, stwierdza się co następuje:

1) Wykonawca w dniu 10.08.2022r. powiadomił zamawiającego pisemnie, o zakończeniu robót, pismo złożone elektronicznie w dniu 10.08.2022r., o zakończeniu w dniu 10.08.2022r robót i zgłosił gotowość do odbioru końcowego,

2) Roboty będące przedmiotem odbioru zostały wykonane na podstawie Umowy nr 256/22 wpisanej do rejestru umów, z dnia 21.08.2022r., pomiędzy Gminą Szydłowiec, Plac Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec, a MASTERS RUBBER CICHÓPEK ROMAN, ul. Fryderyka Chopina 38/16, 41-400 Mysłowice.

3) Roboty zostały wykonane w okresie od 21.07.2022r. do 10.08.2022r.

Termin umowy został dotrzymany/~~opóźniony o~~ dni z przyczyn:

- ~~- zależnych od wykonawcy,~~
- ~~- zależnych od zamawiającego,~~
- ~~- niezależnych od stron umowy.~~

4) Charakterystyka wykonanych robót, stanowiących przedmiot odbioru:

Wykonawca wykonał następujący zakres prac, który polegał wykonaniu remontu nawierzchni placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie, Majdów 1, 26-500 Szydłowiec.

Zakres prac obejmował:

- demontaż i utylizacja istniejących płyt gumowych,
- wyrównanie i odbudowę istniejącej podbudowy placu zabaw,
- wykonanie nowej nawierzchni bezpiecznej wylewanej, w kolorze ceglonym – 235,58m², w kolorze zielonym 70,92m², całość o grubości minimum 50mm i wysokości swobodnego upadku 1,5m (nawierzchnia składa się z warstwy wierzchniej – granulatu EPDM i warstwy dolnej granulatu SBR)
- wykonanie nakładki gumowej z granulatu SBR, na zamontowanych obrzeżach betonowych szerokości 6 cm, wokół nawierzchni bezpiecznej.

5) Roboty wykonane zostały zgodnie z ustalonym zakresem prac;

a) dobrze

b) źle

~~e) z usterkami wymienionymi w załączniku ..., które wykonawca zobowiązuje się usunąć w terminie określonym w załączniku~~

6) W związku ze stwierdzeniem, że

a) roboty budowlane zostały zakończone

~~b) nie stwierdzono usterek wykonanych robót (usterki zostaną usunięte w terminie określonym w załączniku ..) zamawiający dokonuje z dniem 11.08.2022r., odbioru końcowego przedmiotu zamówienia powołanego w pkt 2 protokołu z jednoczesnym przekazaniem obiektu użytkownikowi.~~

7) Okres gwarancji, jakości wykonywanych robót ustala się na: 36 miesięcy, od daty podpisania niniejszego protokołu czyli do dnia 12.12.2025r.

8) Całkowita wartość robót według Umowy nr 256/22 wpisanej do rejestru umów, z dnia 21.07.2022r. wyniosła 108089,94 zł brutto (słownie: sto osiem tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych, dziewięćdziesiąt cztery grosze)

9) Uwagi:

- brak

10) Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

MASTERS RUBBER

Podpis Komisji:

Cichopeł Branyńdział w odbiorze:

41-400 Mysłowice, ul. F. Chopina 38/16
NIP: 9541894048, REGON: 276835794

1. *Mieczysław*

1. *Cichopeł*

2. *Merkur Schabowski*

2. *Joanna Knapowska*

3. *Katarzyna Jankowska -
Kopuńca*

3. *Agata Zwo*

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY

Ul. Sienkiewicza 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna

tel/fax 41 2511050, 603773089 , e-mail biuro@zrbskarzysko.pl

Skarżysko-Kamienna, 22.11.2021

Gmina Szydłowiec

Ul. Rynek Wielki 1

26-500 Szydłowiec

Dot.: Umowy nr 219/21 z dnia 30.07.2021 - „Modernizacja budynku OSP w Majdowie gmina Szydłowiec”.

Zakres prac przewidziany do zrealizowania w roku 2021 obejmuje wykonanie:

Lp.	Rodzaj robót	kwota netto	kwota brutto
1	Ściany nośne poz. 2.2 (parter)	50 664,61	62 317,47
2	Strop poz. 2.4	37 014,77	45 528,16
3	Ściany nośne poz. 3.2 (piętro)	43 455,77	53 450,59
	Razem:	131 135,15 zł	161 296,22 zł

Powyższy zakres prac został przygotowany w oparciu o postępy na placu budowy. Budynek przeznaczony do rozbiórki został udostępniony Wykonawcy przez Użytkownika z opóźnieniem. Po zakończeniu robót rozbiórkowych, przystąpiono do robót ziemnych. Natrafiono na teren skalisty, wymagało to zaangażowania większej ilości sprzętu oraz pochłonęło więcej czasu. Ponadto w okresie prowadzonych prac często występowały obfite opady deszczu uniemożliwiające wykonanie robót a tym samym opóźniające rozpoczęcie budowy.

Marck Szaniawski
WŁAŚCICIEL



