

Tabela 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2017 rok

WYKONANIE INWESTYCJI ZA ROK 2017

| Lp. | Klasyfikacja | | | Projekt, zadanie | Planowane wydatki na rok 2017 | Wykonane wydatki inwestycyjne za rok 2017 | Procent wykonania | Uwagi |
|-----|--------------|--------------|------|--|-------------------------------|---|-------------------|---|
| | Dział | Rozdział | § | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 65 846,00 | 52 279,40 | 79,40% | |
| | | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 15 000,00 | 2 580,00 | 17,20% | |
| | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 2 580,00 | 17,20% | |
| | | | | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Szydłowiec | 15 000,00 | 2 580,00 | 17,20% | aktualizacja kosztorysu inwest.z przedmiarem robót |
| | | 01095 | | Pozostała działalność | 50 846,00 | 49 699,40 | 97,74% | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 846,00 | 49 699,40 | 97,74% | |
| | | | | FS Budowa boiska sportowego wraz z jego ogrodzeniem i wyposażeniem, na działce nr 393, należącej do Wspólnoty Gruntowej wsi Hucisko, przekazanej umową użyczenia gminie Szydłowiec | 10 489,00 | 10 458,09 | 99,71% | ogrodzenie boiska siatką wraz z bramą wjazdową oraz 3 furtkami |
| | | | | FS Ogrodzenie działki nr 61/2, przekazanej gminie Szydłowiec umową użyczenia, we wsi Szydłówek I - zakup i montaż siatki ogrodzeniowej i bramy wjazdowej - I etap przygotowawczy miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa, pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców | 15 840,00 | 15 838,59 | 99,99% | materiały do montażu ogrodzenia |
| | | | | FS Wykonanie gminnego placu zabaw w msc. Wysocko na działce należącej do gminy Szydłowiec | 12 217,00 | 11 102,72 | 90,88% | urządzenia zabawowe (huśtawki, sprężyna, śmigło, urządz.linarne Dwie Sieci) |
| | | | | FS Zagospodarowanie działki nr 313, należącej do Wspólnoty Gruntowej msc.Omięcín, przekazanej umową użyczenia gminie Szydłowiec - wykonanie projektu zagospodarowania terenu, urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa, w ramach przedsięwzięcia pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej | 12 300,00 | 12 300,00 | 100,00% | oprac. dokument.projekt. |
| 2 | 600 | | | Transport i łączność | 2 950 538,00 | 2 769 266,42 | 93,86% | |
| | | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 45 500,00 | 45 018,00 | 98,94% | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 500,00 | 45 018,00 | 98,94% | |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|---|
| | | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodników w pasie drogi krajowej Nr 7 wraz z zaprojektowaniem zjazdów w ul. Kościuszki oraz na działkę drogi gminnej nr 612 położonej w msc. Zdziechów w obrębie granic gminy Szydłowiec | 45 500,00 | 45 018,00 | 98,94% | wykonano dokument. projekt. |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 174 628,00 | 174 628,00 | 100,00% | |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 174 628,00 | 174 628,00 | 100,00% | |
| | | Budowa chodnika i zatoki przy cmentarzu przy drodze powiatowej nr 3341W Jabłonica-Pogroszyn-Chustki w msc. Wysoka | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | przekazano dotację celową |
| | | Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4009W Świerczek-Szydłówek w msc. Szydłówek | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | przekazano dotację celową |
| | | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej i drogi gminnej (ul.Kolejowa-Folwarczna z ul.Kościuszki w Szydłowcu) wraz z przebudową układu komunikacyjnego na skrzyżowaniu - etap III | 84 628,00 | 84 628,00 | 100,00% | przekazano dotację celową |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 3561W Mniszek-Omięcín-Szydłowiec, odcinek Szydłowiec-Wysocko | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% | przekazano dotację celową |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 730 410,00 | 2 549 620,42 | 93,38% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 117 985,00 | 1 940 015,43 | 91,60% | |
| | | (BO) Budowa chodnika przy drodze gminnej w msc. Jankowice gmina Szydłowiec | 31 000,00 | 27 624,02 | 89,11% | zakup materiałów: krawężniki,obrzeża, kostka, beton,stabilizacji do ułożenia chodnika |
| | | (BO) Przebudowa drogi gminnej nr 373 w msc. Długosz gmina Szydłowiec - wykonanie projektu budowlanego | 3 000,00 | 2 500,00 | 83,33% | oprac.dokum.projekt. |
| | | (BO) Przebudowa drogi gminnej nr 400507W w msc. Hucisko gmina Szydłowiec - wykonanie projektu | 37 500,00 | 37 500,00 | 100,00% | oprac.dokum. projektowa |
| | | (BO) Przebudowa ulic M.Szydłowieckiego i M. Kopernika w Szydłowcu - aktualizacja dokumentacji technicznej i kosztorysu oraz uzyskanie pozwolenia budowlanego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | oprac.dokument.projekt. |
| | | Budowa chodnika przy drodze gminnej prowadzącej od ul. Kościuszki do msc. Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec | 136 000,00 | 135 047,01 | 99,30% | roboty budowl.wykon.chodnika plus nadzór inwestorski |
| | | Budowa chodnika przy ul.Kościuszki w Szydłowcu na odcinku od skrzyżowania z ul.Metalową, w tym wykonanie projektu | 74 072,00 | 43 504,35 | 58,73% | dokumentacja projektowa, materiały: kostka, krawężnik, obrzeża |
| | | Budowa chodnika przy ul.Moniuszki w Szydłowcu - opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja | 111 500,00 | 111 199,35 | 99,73% | oprac.dokumentacji projektowej, roboty budowl.plus nadzór inwest. |
| | | Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi przy drodze gminnej ul.Kościuszki w Szydłowcu, strona prawa na wysokości Zespołu Szkół im.KOP do skrzyżowania z drogą gminną 400511W kierunek Wola Korzeniowa oraz opracowanie dokumentacji technicznej | 164 000,00 | 163 539,80 | 99,72% | oprac.dokumentacji projektowej, roboty budowl.plus nadzór inwest. |
| | | Budowa drogi gminnej w msc. Zastronie gmina Szydłowiec - opracowanie dokumentacji projektowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | oprac.dokum.projektowej |

| | | | | | | |
|----------|------------|---|---------------------|-------------------|----------------|---|
| | | Budowa drogi gminnej Zastronie-Świniów gmina Szydłowiec | 20 000,00 | 19 989,75 | 99,95% | wbudowano kruszywo |
| | | Budowa dróg na ulicach: Parkowej, Spacerowej i Kochanowskiego w Szydłowcu | 650 000,00 | 644 909,98 | 99,22% | roboty drogowe plus nadzór inwestorski |
| | | FS Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Sadek gmina Szydłowiec (Sadek Podlas) | 108 421,00 | 108 014,71 | 99,63% | roboty budowlane, zakup materiałów: krawężniki, obrzeża, kostka, beton, stabilizacji do ułożenia chodnika |
| | | FS Budowa drogi gminnej w miejscowości Barak gmina Szydłowiec - opracowanie dokumentacji | 10 462,00 | 10 000,00 | 95,58% | opracowanie dokumentacji projektowej |
| | | FS Przebudowa drogi gminnej nr 141 w miejscowości Jankowice gmina Szydłowiec - opracowanie projektu | 30 596,00 | 28 000,00 | 91,52% | opracowanie dokumentacji projektowej |
| | | FS Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazy gmina Szydłowiec | 236 664,00 | 231 549,14 | 97,84% | roboty budowlane plus nadzór inwestorski |
| | | FS Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rybianka gmina Szydłowiec, w tym budowa rowu odwadniającego | 11 155,00 | 11 150,00 | 99,96% | roboty budowlane |
| | | FS Przebudowa drogi gminnej w msc.Szydłówek pod Lasem gmina Szydłowiec – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z I etapem realizacji | 14 615,00 | 14 000,00 | 95,79% | opracowanie dokumentacji projektowej |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowej gminnego ciągu pieszego wzdłuż rzeki Korzeniówki w Szydłowcu, pomiędzy ul. Sportową a ul.Narutowicza w Szydłowcu | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% | opracowanie dokumentacji projektowej |
| | | Przebudowa chodnika na Oś.Wschód w Szydłowcu | 53 000,00 | 51 718,42 | 97,58% | roboty budowlane |
| | | Przebudowa chodnika na ul. Zamkowej w Szydłowcu (obok bloku nr 2) | 10 000,00 | 4 533,92 | 45,34% | roboty budowlane, zakup materiałów budowlanych: kostka brukowa, beton, stabilizacja, malura |
| | | Przebudowa drogi gminnej nr 400512 relacji Chustki - Zdziechów | 200 000,00 | 189 234,98 | 94,62% | roboty budowlane plus nadzór inwestorski |
| | | Przebudowa ul. Źródlanej w Szydłowcu | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | projektant zrezygnował z opracowania dokumentacji |
| | | Przebudowa ul.Polnej w Szydłowcu - dokumentacja techniczna | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | opracowanie dokumentacji projektowej |
| | | Przebudowa ul.Wymysłów w Szydłowcu | 111 000,00 | 21 000,00 | 18,92% | opracowanie dokumentacji projektowej |
| | | 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 387 163,00 | 385 368,72 | 99,54% | |
| | | (P) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciechostowice gmina Szydłowiec | 387 163,00 | 385 368,72 | 99,54% | roboty budowlane plus nadzór inwestorski |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 221 662,00 | 220 636,27 | 99,54% | |
| | | (P) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciechostowice gmina Szydłowiec | 221 662,00 | 220 636,27 | 99,54% | roboty budowlane plus nadzór inwestorski |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00% | |
| | | Zakup przystanku autobusowego przy drodze gminnej w msc. Jankowice gmina Szydłowiec | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00% | zakupiono i ustawiono wiatę przystankową |
| 3 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 029 142,00 | 773 147,37 | 75,13% | |

| | | | | | | | |
|---|--------------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|--|
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 959 142,00 | 703 221,87 | 73,32% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 959 142,00 | 703 221,87 | 73,32% | |
| | | | (P) Wykup gruntów pod drogi wydzielone zgodnie z decyzjami i zatwierdzonymi planami zagospodarowania przestrzennego | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% | odszkodowanie za działkę |
| | | | FS Zakup działki na potrzeby mieszkańców sołectwa Krzcięcin gmina Szydłowiec, pod budowę gminnej świetlicy wiejskiej, miejsca integracji społeczeństwa | 27 667,00 | 20 438,33 | 73,87% | zakupiono działkę |
| | | | FS Zakup działki na potrzeby mieszkańców sołectwa Świerczek gmina Szydłowiec, pod budowę gminnej świetlicy wiejskiej, miejsca integracji społeczeństwa | 54 589,00 | 52 197,43 | 95,62% | Zakupiono działkę |
| | | | Wykup działek pod inwestycje w dzielnicy przemysłowej | 816 886,00 | 570 586,11 | 69,85% | wykupiono działki |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 70 000,00 | 69 925,50 | 99,89% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 69 925,50 | 99,89% | |
| | | | Przygotowanie dokumentacji projektowej w celu uzbrojenia terenów inwestycyjnych | 70 000,00 | 69 925,50 | 99,89% | wydatek niewygasający |
| 4 | 710 | | Działalność usługowa | 3 602,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 3 602,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 602,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | (P) Uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu administracji, cyfryzacja baz danych - regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinf. | 3 602,00 | 0,00 | 0,00% | zwrot dotacji |
| 5 | 750 | | Administracja publiczna | 162 641,00 | 134 196,36 | 82,51% | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 40 121,00 | 40 120,36 | 100,00% | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 121,00 | 40 120,36 | 100,00% | |
| | | | Zakup sprzętu informatycznego do Urzędu Miejskiego w Szydłowcu | 40 121,00 | 40 120,36 | 100,00% | zakup rutera, dysków do serwera oraz serwera DELL PowerEdge T430 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 50 300,00 | 50 256,00 | 99,91% | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 300,00 | 50 256,00 | 99,91% | |
| | | | Zakup projektora iluminacji do oświetlenia ścian budynków różnego rodzaju dekoracjami w trakcie świąt czy uroczystości patriotycznych | 9 460,00 | 9 420,00 | 99,58% | zakup projektora |

| | | | | | | | |
|---|--------------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|---|
| | | | Zakup tablic reklamowych-bilbordów promujących gminę Szydłowiec | 40 840,00 | 40 836,00 | 99,99% | zakup tablic promujących gminę Szydłowiec – 4 szt. |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 72 220,00 | 43 820,00 | 60,68% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu wraz montażem instalacji odnawialnych źródeł energii | 20 000,00 | | 0,00% | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 220,00 | 43 820,00 | 83,91% | |
| | | | Rozwój Aktywności Społeczno-Gospodarczej Obszarów Rewitalizacyjnych poprzez zagospodarowanie terenu nad Zalewem i rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik w Szydłowcu | 52 220,00 | 43 820,00 | 83,91% | wykonano studium wykonalności, audyt energ.budynku kina GÓRNIK, dokum.projekt.- koncepcje kina Górnik |
| 6 | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 154 742,00 | 146 290,07 | 94,54% | |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | |
| | | | Dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla KPP w Szydłowcu | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | przekazano dotację na zakup samoch.służb. |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Policji | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | |
| | | | Dofinansowanie zakupu sztandaru dla KPPSP w Szydłowcu | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | przekazano dotację na zakup sztandaru |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 114 919,00 | 111 985,57 | 97,45% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 919,00 | 51 985,57 | 94,66% | |
| | | | FS Modernizacja budynku OSP w Majdowie gmina Szydłowiec | 36 919,00 | 35 585,42 | 96,39% | wykon.posadzki z płytek w ilości 118 m ² w garażu budynku OSP, drzwi zewnętrzne |
| | | | Modernizacja budynku OSP Wysoka gmina Szydłowiec, zakup oraz montaż wkładu kominowego oraz zadaszenia nad wejściem | 6 000,00 | 4 400,15 | 73,34% | wkład kominowy, zadaszenie |
| | | | Termomodernizacja budynku OSP w Jankowicach- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnych | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% | opracowanie dokumentacji projektowej |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% | |
| | | | Dofinansowanie do budowy parkingu dla OSP w Szydłowcu przy ul.Strażackiej i ul.Kościuszki w Szydłowcu | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% | przekazano dotację celową |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 27 823,00 | 22 304,50 | 80,17% | |

| | | | | | | | |
|---|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|--|
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 000,00 | | 0,00% | |
| | | | Dofinansowanie do zakupu mobilnego zbiornika do awaryjnego transportu wody pitnej dla Powiatu Szydłowieckiego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | zadanie przeniesione do realizacji w 2018r. |
| | | 6629 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 22 823,00 | 22 304,50 | 97,73% | |
| | | | (P)Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim | 22 823,00 | 22 304,50 | 97,73% | przekazano dotację na syreny alarmowe |
| 8 | 801 | | Oświata i wychowanie | 537 797,00 | 293 900,19 | 54,65% | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 263 000,00 | 58 448,00 | 22,22% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 263 000,00 | 58 448,00 | 22,22% | |
| | | | Modernizacja budynku szkolnego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu (w tym nawierzchni hali sportowej i dachu nad aulą) | 13 000,00 | 12 200,00 | 93,85% | oprac.dokum.dot.remontu podłogi w sali sport. oraz projekt.rem.dachu |
| | | | Modernizacja kotłowni w PSP w Wysokiej gmina Szydłowiec - wymiana źródła ciepła poprzez instalację odnawialnych źródeł energii | 50 000,00 | 46 248,00 | 92,50% | dostawa i montaż kotła |
| | | | Modernizacja szkoły w Majdowie gmina Szydłowiec | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% | zadanie realizowane 2018/2019 |
| | 80104 | | Przedszkola | 28 830,00 | 17 670,00 | 61,29% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 000,00 | 9 840,00 | 46,86% | |
| | | | Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 2 Mali Odkrywcy w Szydłowcu (dobudowa jednego skrzydła na dwa oddziały przedszkolno-żłobkowe wraz z modernizacją poszycia dachowego) | 21 000,00 | 9 840,00 | 46,86% | oprac.programu funkcjonalno-projekt. |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 830,00 | 7 830,00 | 100,00% | |
| | | | Zakup zmywarki do kuchni przedszkolnej w Przedszkolu Samorządowym nr 2 „Mali Odkrywcy” z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu | 7 830,00 | 7 830,00 | 100,00% | zadanie zrealizowane |
| | 80110 | | Gimnazja | 15 000,00 | 14 499,82 | 96,67% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 14 499,82 | 96,67% | |
| | | | Modernizacja placu szkolnego, apelowego wraz z podmurówką od strony wschodniej budynku szkoły PG Nr 2 w Szydłowcu | 15 000,00 | 14 499,82 | 96,67% | Zakup materiałów: kostka brukowa, krawężniki piasek, paliwo |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 230 967,00 | 203 282,37 | 88,01% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 967,00 | 203 282,37 | 88,01% | |

| | | | | | | | |
|---|-------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|--|
| | | | Montaż dźwigu osobowego przy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu | 230 967,00 | 203 282,37 | 88,01% | wydatek niewygasający |
| 9 | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 359 874,00 | 2 703 284,34 | 62,00% | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 30 000,00 | 27 423,85 | 91,41% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 27 423,85 | 91,41% | |
| | | | Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul.Metalowej w Szydłowcu | 30 000,00 | 27 423,85 | 91,41% | zakup materiałów hydraulicznych do budowy sieci wodociągowej |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | |
| | | | Zakup kosiarki do oczyszczania terenów zielonych na terenie gminy Szydłowice | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | zakup kosiarki traktorowej samojezdnej |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 38 967,00 | 31 680,00 | 81,30% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 967,00 | 31 680,00 | 81,30% | |
| | | | Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni dla mieszkańców Gminy Szydłowice | 38 967,00 | 31 680,00 | 81,30% | wymiana 6 kotłów gazowych, zadanie realizowane z udziałem mieszkańców |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 353 792,00 | 149 387,81 | 42,22% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 353 792,00 | 149 387,81 | 42,22% | |
| | | | (P) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szydłowice | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% | rezygnacja z realizacji zadania, |
| | | | Budowa linii oświetleniowej przy drodze gminnej Zastronie - Jankowice gmina Szydłowice | 17 000,00 | 16 974,00 | 99,85% | dobudowa linii oświetleniowej:4 słupy, 4 lampy , przewód 205mb |
| | | | Doświetlenie Os.Podzamcze w Szydłowcu | 13 000,00 | 11 931,00 | 91,78% | wykon. oświetlenia ulicznego |
| | | | FS Budowa linii oświetleniowej przy drodze gminnej w msc. Zastronie gmina Szydłowice | 11 714,00 | 11 685,00 | 99,75% | dobudowa linii oświetleniowej: 4 słupy, 2 lampy , przewód 205mb |
| | | | FS Instalacja oraz modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Zdziechów gmina Szydłowice | 19 457,00 | 19 448,45 | 99,96% | moder.oświetl.:3 szt.lampy typ OUSc, przewód, 4 lampy, lampa solarna 2 szt |
| | | | Instalacja lamp niezbędnych do oświetlenia ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Metalową w kierunku Świerczka gmina Szydłowice | 50 000,00 | 49 999,36 | 100,00% | opł.za przyłącze, wydatek niewygas. |
| | | | FS Budowa linii oświetleniowej przy drodze gminnej łączącej Ciechostowice z Majdowem na długości 960m – gmina Szydłowice | 23 121,00 | 23 120,00 | 100,00% | dobudowa linii oświetleniowej na dł.250mb |
| | | | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szydłowice – na odcinku Zdziechów-Szydłowice, Wola Korzeniowa, łącznik od ul. Żołnierzy Września do ul. Kościuszki w Szydłowcu | 19 500,00 | 16 230,00 | 83,23% | modernizacja oświetlenia |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 927 115,00 | 2 484 792,68 | 63,27% | |

| | | | | | | | |
|----|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|---|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 125 986,00 | 947 783,27 | 84,17% | |
| | | | (P) Budowa budynku socjalnego przy ul. Piaskowej w Szydłowcu | 346 181,00 | 342 512,93 | 98,94% | robot.budowl.,przyłącze sanit.-wodociąg., nadzór inwest. |
| | | | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szydłowcu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej | 173 400,00 | 12,30 | 0,01% | odbitka map ewidencji grunt.i bud., projektant nie wywiązał się z terminu realizacji umowy |
| | | | Modernizacja/remont jazu i zapory ziemnej na zbiorniku wodnym w Szydłowcu | 480 405,00 | 480 405,04 | 100,00% | zadanie zrealizowane, roboty budowl., nadzór inwest. |
| | | | Termomodernizacja budynków socjalnych - ul. Sadowa, Garbarska, Piaskowa, Kilińskiego, Radomska w Szydłowcu - przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i I etap realizacji zadań | 126 000,00 | 124 853,00 | 99,09% | Opracowanie dokum.proj.bud. socj. ul. Garbarska 7, dokum.proj. termomoder.bud.ul. Piaskowa, Sadowa studium wykon., dokum.proj. remont ul. |
| | | 6057 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 256 649,00 | 1 183 713,64 | 52,45% | |
| | | | (P)Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad Zalewem w Szydłowcu, | 2 256 649,00 | 1 183 713,64 | 52,45% | roboty budowlane plus nadzór inwestorski |
| | | 6059 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 477 680,00 | 288 890,65 | 60,48% | |
| | | | (P)Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad Zalewem w Szydłowcu, | 477 680,00 | 288 890,65 | 60,48% | opracowanie dokumentacji projektowej |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 800,00 | 64 405,12 | 96,41% | |
| | | | Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby prowadzonych robót remontowo-budowlanych przez Referat Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu | 4 000,00 | 3 999,00 | 99,98% | zakup agregatu prądotwórczego |
| | | | Zakup kontenera sanitarnego 08 – usytuowanie Rynek Wielki w Szydłowcu (za budynkiem Centrum Informacji Publicznej) | 15 800,00 | 15 408,72 | 97,52% | zakup kontenera sanitarnego |
| | | | Zakup przyczepy ciągnikowej na potrzeby realizowanych zadań przez Urząd Miejski w Szydłowcu | 14 000,00 | 13 997,40 | 99,98% | zakup przyczepy |
| | | | Zakup zagęszczarki dwukierunkowej płytowej na potrzeby realizowanych zadań przez Urząd Miejski w Szydłowcu | 33 000,00 | 31 000,00 | 93,94% | zakup zagęszczarki |
| 10 | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 118 003,00 | 115 629,05 | 97,99% | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 51 033,00 | 49 532,90 | 97,06% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 033,00 | 49 532,90 | 97,06% | |
| | | | FS Budowa gminnej świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w msc. Chustki, na działce nr 192, przekazanej gminie Szydłowiec umową użyczenia | 37 100,00 | 36 200,00 | 97,57% | roboty budowl.fundamenty plus nadzór inwest. |
| | | | FS Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Korzyce gmina Szydłowiec | 8 933,00 | 8 332,95 | 93,28% | roboty bud.ulożenie posadki z płytek,wykon.słupa konstrukcyjnego, panele |
| | | | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sadku gmina Szydłowiec – zakup i wymiana 6 okien w budynku świetlicy | 5 000,00 | 4 999,95 | 100,00% | Wymiana 5 szt.okien |

| | | | | | | | |
|----|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|---|
| | 92195 | | Pozostała działalność | 66 970,00 | 66 096,15 | 98,70% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 970,00 | 66 096,15 | 98,70% | |
| | | | (BO) Budowa altany dla mieszkańców Szydłówka gmina Szydłowiec, na terenie przekazanym gminie Szydłowiec umową użyczenia, urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa | 66 970,00 | 66 096,15 | 98,70% | mater.geodez., opracowanie dokum.projekt., przyłącze elektr., budowa altany plus nadzór inwest. |
| 11 | 926 | | Kultura fizyczna | 361 417,00 | 109 359,51 | 30,26% | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 111 417,00 | 109 359,51 | 98,15% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 103 217,00 | 101 345,51 | 98,19% | |
| | | | (BO) Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną, przy Szkole Podstawowej w Wysokiej gmina Szydłowiec | 5 000,00 | 4 828,13 | 96,56% | zakup bramki do piłki nożnej i siatki do bramki, ławka 2 szt. |
| | | | (BO) Zagospodarowanie gminnego placu zabaw w msc. Barak gmina Szydłowiec | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% | mater.geodezyjne, wypis z rejestr.grunt., oprac.map do celów proj., urządzenia zabawkowe i siłowni zewn.;ogrodzenie, przyłącze elektryczne, kostka brukowa, beton, piasek, krawężnik, obrzeża |
| | | | FS Modernizacja boiska sportowego przy PSP w Wysokiej gmina Szydłowiec | 8 217,00 | 8 200,00 | 99,79% | niwelacja terenu |
| | | | Zagospodarowanie terenów przy PSP w Sadku gmina Szydłowiec, z przeznaczeniem na działalność sportowo-rekreacyjną, w tym odwodnienie i niwelacja terenu (boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne, boisko do piłki siatkowej) | 30 000,00 | 28 317,38 | 94,39% | urządzenia sport., beton, stabil., zagosp.terenu, trawa,nawóz, paliwo, oznakowanie poziome boiska |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 200,00 | 8 014,00 | 97,73% | |
| | | | FS Dopuszczenie gminnego placu zabaw w msc. Wilcza Wola oraz urządzenie siłowni zewnętrznej na działce należącej do gminy Szydłowiec | 8 200,00 | 8 014,00 | 97,73% | urządzenia do siłowni zewnętrznej |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 250 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | (P) Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Targowej w Szydłowcu | 250 000,00 | 0,00 | 0,00% | warunki atmosferyczne nie pozwoliły na wykonanie zadania w zakresie przewidzianym w 2017r. Zadanie wieloletnie |
| | | | Razem | 9 743 602,00 | 7 097 352,71 | 72,84% | |